

NOTE SUR LES AFFAIRES EN COURS

Rédacteur : N. GOLMARD 03.80.95.32.53

❶ GROUPEMENT DE COMMANDES COVATI | VOIRIE 2009

15 Membres : Coordonnateur COVATI +
AVELANGES, CRECEY-SUR-TILLE, DIENAY, GEMEAUX, LUX, MARCILLY-SUR-TILLE,
MARSANNAY-LE-BOIS, PICHANGES, SAULX-LE-DUC, SPOY, TARSUL, VERNOT, VILLECOMTE,
VILLEY-SUR-TILLE

- ✓ **Marché notifié le 20 juillet 2009. Montant : 126 053,05 €HT (Estimation : 185 000,00 €HT)**
- ✓ **OS de commencement des travaux : 07 septembre 2009**
- ✓ **Délai d'exécution maxi ; 45 jours**
- ✓ **Travaux en cours de réalisation / Voir avancement sur tableau joint**
- ✓ **Remise des Conventions aux communes du groupement ce jour.**

❷ NOUVEAU GROUPEMENT DE COMMANDES COVATI | ENTRETIEN 2009

13 Membres : Coordonnateur COVATI +
COURTIVRON, CRECEY-SUR-TILLE, DIENAY, ECHEVANNES, LUX, MARCILLY-SUR-TILLE,
MARSANNAY-LE-BOIS, PICHANGES, TIL-CHATEL, VERNOT, VILLECOMTE, VILLEY-SUR-TILLE

- ✓ **Marché notifié le 19 mai 2009.**
- ✓ **Infos transmises aux communes le 18 mai 2009.**
- ✓ **Prix obtenus par le groupement très intéressants. Un bel exemple de l'efficacité communautaire !**
- ✓ **Demander aux communes de faire remonter leurs avis sur ce nouveau groupement de commandes : adaptation au besoin, réactivité des entreprises, intérêt pour un groupement pluriannuel 2010-2013 ?**

❸ REFECTION DE LA ROUTE DU CAMP AMERICAIN A IS-SUR-TILLE

- ✓ **Début des travaux le 05 ou 06 octobre 2009**
- ✓ **Durée : 1 mois environ**
- ✓ **La route du camp américain sera mise en sens unique dans le sens RD959 → rue poste A**

Entreprise titulaire : COLAS EST

LOT 1 Terrassement VRD – 135 526,70 €HT
LOT 2 Enrobés – 163 735,09 €HT
Option 2 (poteaux bois) – 1110,72 €HT
→ TOTAL : 300 372,51 €HT / 359 245,52 €TTC
(Montant budgété au BP 2009 – 400 000,00 €)

L'option mise hors gel n'a pas été retenue à cause de son coût : Env. 70 000,00 €TTC

❹ AERODROME

- ✓ **Redevances 2009 facturées**
- ✓ **Dégagement des pistes réalisé**
- ✓ **Peinture des marques de piste réalisée**

- ✓ Reprise d'une partie de la piste 11/29 par le service des bases de l'Etat. Ré engazonnement d'urgence par la Covati.

De nombreuses et coûteuses mises aux normes ont été demandées par la DGAC :

- ✓ Amélioration des dégagements piste 02/20 (malgré une première intervention)
- ✓ Voies de circulation : Elle ne sont plus aux normes actuelles
- ✓ Des panneaux de signalisation sont à installer aux points d'arrêts

De plus : A suivre mise aux normes de l'ANC et de la station d'avitaillement

⑥ BALAYEUSE COMMUNAUTAIRE

Interruption du service en août pour les congés.

La facturation est meilleure depuis le recadrage du personnel.

Le conducteur va être remplacé car l'agent municipal mis à disposition par la ville d'Is-sur-Tille a demandé la fin de sa MAD.

Nouveau conducteur inconnu à ce jour.

⑥ HALLES D'IS-SUR-TILLE

Cf. récapitulatif financier joint.